

1. 2004.4.18(日)例会の報告 4月4日第一日曜日が雨天の為延期

場 所 灰ヶ峰 二番目の休憩所(トイレ有り)の上から 八合目の休憩所まで

整備内容 登山路の整備 落葉の撤去・階段の増設・横断溝掘り・登山路を塞ぐ斜面の土砂の撤去・大岩の移動

使用道具 熊手(鉄製・竹製)、ツルハシ(大・中・小)、ミツグワ、開墾鍬、鍬、ロープ、鋸、

参加者 11名

作業結果 4月4日の現地は雪で頂上付近は積雪でした

1. 階段の増設9ヶ所 ヤカで杭打ち(山本・宮岡)・番線で固定は事前作業済み 土嚢袋に石や砂をつめた
2. 歩道に斜面の崩落した土砂を撤去して、歩道の幅員を確保
3. 歩道の落葉の撤去(女性担当)
4. 歩道の大岩の移動 長さ1.5m 幅1m 高さ0.9m ツルハシ・テコ・ロープを使って6人がかり

この岩は転落の危険があり、4月19日呉市・県へ指摘済

作業中に山頂を目指すハイカー およそ100名が通過「お世話になります。おかげで歩きやすくなった」など言葉をかけられた。参加者のご協力ですべて予定通り終了。ひろしま県民だより16年3月第235号を読んで初参加 小松さんの作業後の感想「心地よい汗、気持ちの良い疲れだった、灰ヶ峰も良い山」と。

2. 灰ヶ峰 正面登山路(平原 ~ トイレの有る二番目の休憩所)へ階段増設

県からの資材と昨年11月二艘木山から担ぎ出した廃材で急な登山路に階段を21段 角材と丸太の杭で作る 16年4月7~8日 M氏・M氏

3. 中国自然歩道 灰ヶ峰ルート 大庭山 ~ 八畳岩 階段の増設

県からの資材を使って3~40cmの高くなった階段の間に16段を増設

4. 次回例会ご案内 奮ってご参加ください 当日おさしつかえのある方は、ご一報いただくと幸いです

と き 5月2日(日)第一日曜日 午前 9時(集合) ~ 正午(終了)

集合場所 灰ヶ峰 頂上登山道路進行方向右側で三番目の休憩所 駐車可

整備場所 休憩所(トイレなし) ~ 銀明水 作業内容 登山路整備

持ち物 統一帽子・腕章・腕貫・統一手袋・飲物など(道具類の持参は不要です)



灰ヶ峰 正面登山路 歩道整備中 16. 4. 18



灰ヶ峰 正面登山路 歩道整備中 16. 4. 18