

1. 9月12日(月)大庭山 倒木が登山路を塞ぐ 巨大な枯れ松を残して切断撤去通行可となる
2. 9月13日(火) # 危険がともなう巨大枯れ松の撤去 県へ伐採要請
3. 9月15日(木) 廃材垂木 磨いて防腐剤を塗りつける 長さ2m×20本
4. 9月19日(月)熊野高原ファーム 竹をチップパー マシンで粉碎 昼食は自家製特製釜でピザを焼く。作業は、以前に切った竹 水分が少なくなって硬くて粉碎時の騒音が大きく、マシンの傍で作業したところ、耳が数日おかしく腕時計も狂ってしまった。おかげで大量の竹を粉碎する事が出来て、敷地が大変広くなった。
5. 9月23日(金) 廃材垂木 磨いて防腐剤を塗りつける 長さ1.8m×18本
6. 9月25・26日(月) 廃材垂木 4本を一組に釘で打ちつける。杭作り
7. 9月28日(水) 中国自然歩道大庭山 階段増設・取替え 16段 HK・MO
8. 9月29日(木) # " 用土砂の準備作業 KK・MO・YM

9. 9月30日(土) 当会 ホームページ開設 県プラチナ世代支援協議会の助成
出来立てで未完成ですが、新会員獲得のため公開(プラチナ世代社会参画誘導プロジェクト支援助成金)
アドレス <http://support-brush.net/>
10. 10月 1日(土) 中国自然歩道 灰ヶ峰巡回 例年より早く、業者が草刈中
11. 10月 2日(日) 例会 天候 曇り

ところ 中国自然歩道 政畝団地～大庭山～八畳岩

参加者 CD HS HD DJ HK MT NN OH FK MM ON KM OT MO
男子12名 女子2名 合計14名

整備内容 政畝東公園～大庭山神社 階段整備を中心に

大庭山神社 ～ 八畳岩 横断溝・水路の掘り下げ 枝木の切断・草刈り

結 果 廃材垂木4本を一組に釘で止め・杭打ち・盛り土などの事前の準備作業が効果的だったので階段の増設・取替えは短時間で出来た。増設階段は安定性が有り蹴上が小さくなり良好。第2項の要請通り危険な伐採は県が業者に依頼して処理、他の木に寄りかかった巨木をどんな風に伐採したのだろうか？玉切りを見て流石にブロの仕事と感心。横断溝や水路はほとんど埋まってしまっていたが、皆で代わる代わる掘り下げ、仕上げにDJ・HDは休憩も取らず大汗を掻いて頂き敬服。休憩時の飲料水3本(6kg)をOM(信金勤務・24歳)に担いで頂き大助かり。

駐車場 焼山政畝 TH様の敷地に10台 無料で置かしていただきました
(以前は別の駐車場を借りて5千円支払う)

12. 10月17日(月)くまの高原ファーム 参加者募集中 現地9時半集合 マシンで竹の粉碎作業

13. 次回のご案内

と き 11月6日(日) 午前9時集合 正午 終了
と ころ 中国自然歩道 灰ヶ峰 山頂道路 第3番目の休憩所 集合
内 容 登山路整備

西条の酒を買って褒賞金の積み立てを増やそう！
1升で1円を酒造会社が拠出して西条・山と水機構へ。
当会は「みどりの羽」募金の助成もうけています。



階段増設中



階段増設中



作業中



増設階段へ土を搬入



大庭山にて作業中



10月1日（灰ヶ峰） 流れかかった水路



10月1日（灰ヶ峰） 掘り下げ後の水路