

中国自然歩道 烏帽子岩ルート 2/3
(野外活動センター～上山)

平成19年5月13日例会
サポート・トレッキング・グループ



昨年5月階段を増設し土砂を省略していた



階段の窪地へ土砂を入れ込み歩きやすくなる



今回階段を増設して土砂を入れる前



今回増設した階段へ土砂を埋め込み中



階段を増設する前



丸太と杭で階段を増設後



廃材の板を活用して横断溝を新設